

シェアハウスワークシヨツプ (ワークシヨツプ提案書)

2025年 3月11日

Tapaz

宮野柊太 山口空 付媛媛 名和真結美

当資料の位置付け

現在、美馬さんは徳島県佐古エリアにて、閉鎖されたデイサービス施設をシェアハウスとして活用するプロジェクトを計画しています。

その第一歩として、わたしたちと共に本プロジェクトに興味・関心を持つ参加者の方々と共に、『実際に自分が住んでみたい』と思える具体的なシェアハウスのアイデアを考えるワークショップ（アイデアソン）を実施します。

本企画書は、現状の私たちの考えや企画内容を細かく記載することで、関係者間の認識の齟齬を防ぐことを目的としています。

プロジェクトの最終目的

徳島の佐古地区に新たな魅力的なシェアハウスを作り、単なる住居ではなく、若年層の方多国籍の人々が国際的でエシカルな価値観を共有し、交流しながら暮らせる拠点を作ること。

ワークショップの意義

今回のワークショップをすることにより、多角的な視点でさまざまなシェアハウスのアイデアを収集評価し、前述の最終的な理想とするシェアハウスの考案材料とするため。

プロジェクトの全体像

月	3月	4月	5月	6月以降
ゴール	企画準備	告知/集客	WS開催	案の具体化
実施内容	関係者（建築家、建築サークルの学生など）への打診と参加確定 参加者募集方法・告知媒体の決定 アイデアソンの概観(タイムテーブル、趣旨)を決定 告知集客や当日に必要な物品の検討、収集	SNS、大学掲示板、地域コミュニティなどで告知開始 参加申し込みフォームの作成・運用 参加者への事前アンケートの実施(関心事や期待感を把握するため) アイデアソンの詳細(タイムテーブル、趣旨、条件等)を確定	ワークショップの開催 当日の運営(会場設営、進行、記録、時間管理) 成果物(提案アイデア)のまとめ 参加者へのアンケート取得 アイデアソンの成果を共有し、記録を纏める。 次回以降のステップの参考資料の提示	ワークショップのアイデアから、現実的な事業案を創出 ターゲットの調査 本格的な資金集め 居住者選定 オープン シェアハウスの運営 ...

※赤の部分が提案書の範囲

スケジュール案

スケジュールリンク:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GFTVEA4nfLMMs0-kxtCpt_Bg0qlEaUoF/edit?usp=sharing&ouid=100446436312391122163&rtpof=true&sd=true

※リンク内のリスト下部から日付が最新のものを選んでください

この企画における成功指標


目標	成功指標	評価軸・評価方法
アイデア発掘	1.アイデアソンにおいて4件以上の具体的なシェアハウス提案が生まれる 2.以降のニーズ調査アンケートで、「このシェアハウスに住みたい」と回答した参加者が20人以上いる	・ 実現可能性(建築家・専門家からの評価) ・ 独創性・革新性(他にはないアイデアか) ・ 参加者自身が「住みたい」と感じる魅力度 ・ 開催以降に行う事後アンケート
活動やシェアハウスの周知	1.参加者募集人数を20名と設定し、30名以上の参加申し込みを達成する 2.参加者事後アンケートにて、「このイベントへの参加を楽しみにしていた」「期待通りだった」という回答を80%以上獲得する 3.告知媒体を2箇所以上活用し、それぞれの媒体から最低7件の申し込みを確保する	・ 参加希望者数 ・ 事後アンケート

私たちがプロジェクトで行うこと

月	3月	4月	5月
ゴール	企画準備	告知/集客	WS開催
実施内容	関係者（建築家、建築サークルの学生など）への打診と参加確定 参加者募集方法・告知媒体の決定 アイデアソンの概観(タイムテーブル、趣旨)を決定 告知集客や当日に必要な物品の検討、収集(←大型機材、設備と称されるものは美馬さん)	SNS、大学掲示板、地域コミュニティ(例)などで告知開始 参加申し込みフォームの作成・運用 参加者への事前アンケートの実施(関心事や期待感を把握するため) アイデアソンの詳細(タイムテーブル、趣旨、条件等)を確定	ワークショップの開催 当日の運営(会場設営、進行、記録、時間管理) 成果物(提案アイデア)のまとめ 参加者へのアンケート取得 アイデアソンの成果を共有し、記録を纏める 次回以降のステップの参考資料の提示

※青字を私たちが実行します

以降に関しては
プロジェクト完了後に検討



コミュニケーション計画

- ・ オフライン会議 (美馬さん+Tapaz(+濱上さん))
 - ・ 毎月 + 随時
- ・ 進捗共有 (美馬さん+Tapaz) 3月の第三週から実行
 - ・ LINEにて毎週日曜日21時にグループ通話(何もなくとも集まったら解散)
- ・ 開催1ヶ月前(4月)までに、関係者全員を交えて意見交換

タイムスケジュール

- i. 0-5 アイスブレイク
- ii. 5-15 プロジェクト説明&現地案内
- iii. 15~30 事前インプットトーク
- iv. 30-35 アイデアソン進め方の説明
- v. 35-95 グループ別アイデア創出
- vi. 95-105 中間共有
- vii. 105-155 荒削りのところの精度を上げていく(建築家in)
- viii. 155-175 最終共有
- ix. 175-180 クロージング

想定されるリスクと対処

通電しておらず、様々な弊害が見込まれる

→通電できるよう努める

4月にもう一度現地訪問、通電できなかった場合は、補える機材などを再度炙り出す。

参加者が集まらない可能性がある

→招待制にして、参加の動機づけを作る

費用について

8万円＋諸経費

設備費、移動費などの
開催にあたってかかる費用
※税込

物品の経費試算ページ:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zpJ4l6o-h7NP6DmLxae_YSmJsHfYM2EZinMv9y4vNcl/edit?gid=0#gid=0